

INFORMAÇÃO

6296 / 2022

ASSUNTO **Informação Atividade Municipal e Relatório Financeiro**
DATA 26/09/2022
DE Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues
PARA Maria Eugénia Pimentel Leal

Senhora Presidente

Acabou a época balnear, felizmente sem registo de ocorrências de significado relevante, designadamente no que diz respeito à salvaguarda da saúde dos banhistas, bem como à qualidade da água das zonas balneares do nosso Concelho, com ressalva de um único caso na praia do degredo.

Também decorreram com êxito as parcerias da Câmara com as várias comissões fabriqueiras e a Santa Casa da Misericórdia no que diz respeito à realização das várias festas religiosas.

Concluimos a construção de um armazém para a Fábrica da Igreja de Ponta Garça, onde já foi possível arrumar todo o material das festas e seguir-se-á o ajardinamento da área restante. A obra custou 133.000,00 Euros.

A obra da Empreitada de Estabilização da Encosta das Praias do Corpo Santo e Calhau das Dias, segue a sua evolução está executado cinquenta por cento do valor total da obra (604.450,00 Euros). Esta obra viu prorrogado o seu prazo de execução, quer porque foram encontradas crateras, por baixo da sua sobranceira à praia do Corpo Santo, quer porque o projeto previa a manutenção de uma parte do muro de suporte que veio a verificar-se que não sustentaria a execução, pelo que foi necessário solicitar ao projetista um aditamento ao projeto, o que decorre neste momento.



Do lado nascente da Praia do corpo Santo e aproveitando as obras em curso, para não causar no futuro mais inconvenientes aos moradores, a Câmara com o conhecimento da Direção Regional da Cultura e o acompanhamento do arqueólogo, está a demolir todas as construções que ao longo do tempo foram colocadas em cima do Forte. Nesta fase é a única obra prevista, não estando decidido qualquer intervenção ou uso futuro, o que a seu tempo será deliberado.

A Obra de ampliação do parque industrial tem dois meses de execução orçamental e foram investidos e pagos (294.000,00 Euros) dos 285.0000,00 Euros previstos para a empreitada.

A intervenção no Mercado Municipal terminou a fase do concurso, está em fase de adjudicação pelo valor de 458.720,78 Euros à Empresa Caetano e Medeiros, quem apresentou a proposta vencedora.

O Presidente da Câmara Municipal



Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues





Situação a 23 de setembro 2022	
Caixa e bancos	5 797 831,60
Emprestimos	
Emprestimos do FAM	32 122 527,19
Emprestimos	48 116,74
Cientes conta corrente	172 045,96
Utentes conta corrente	53 477,81
Total de clientes e utentes	225 523,77
Fornecedores de conta corrente	118 918,29
Fornecedores de bens de investimento	13 711,78
Cauções	159 144,99